

**Ortsgemeinde Kirchwald**

**Vorlage Nr. 049/120/2019**

**Beschlussvorlage**

**TOP**

**Sachstand Sanierungsmaßnahmen  
Grundschule**

Verfasser:  
Bearbeiter: Götz Michael Beckers  
Fachbereich: Fachbereich 2

Datum:  
06.11.2019

Aktenzeichen:

Telefon-Nr.:  
02651/8009-18

<b>Gremium</b>	<b>Status</b>	<b>Termin</b>	<b>Beschlussart</b>
Ortsgemeinderat	öffentlich	18.11.2019	Kenntnisnahme

**Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Kirchwald nimmt den Sachstand der Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule zur Kenntnis.

**Etwaige Anträge:**

**Beschluss:**

**Abstimmungsergebnis:**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein- stimmig	Mit Stimmenmehrheit				Laut Beschlussvor- schlag	Abweichender Beschluss

**Sachverhalt:**

An der Grundschule Kirchwald wurden seit Beginn der Sommerferien 2019 -im Rahmen einer Gesamtmaßnahme zur Sanierung und zur Gewährleistung der Barrierefreiheit- verschiedene Baumaßnahmen durchgeführt.  
Die Gesamtmaßnahme erhält durch die öffentliche Hand einen Zuschuss in Höhe von 99.000,00 EUR.

### Sachstand der Sanierungsmaßnahmen:

Die Gesamtmaßnahme ist nahezu abgeschlossen;  
dabei wurden die folgenden Baumaßnahmen mit den dazu gehörenden Einzelge-  
werken ausgeführt:

1. Austausch der alten Fenster und Türen  
fertiggestellt, vollständig abgerechnet **41.838,23 EUR**
2. Erneuerung der Dacheindeckung Zwischentrakt  
fertiggestellt, vollständig abgerechnet **27.666,58 EUR**
3. Erstellung einer Rollstuhlrampe  
fertiggestellt, noch nicht vollständig abgerechnet, Auftragsumme: **18.010,65 EUR**
4. Erweiterung der Vordachkonstruktion (über der Rampe)  
fertiggestellt, noch nicht vollständig abgerechnet, Auftragsumme: **5.808,39 EUR**
5. Rohbau- und Erdarbeiten  
fertiggestellt, noch nicht vollständig abgerechnet, Auftragsumme: **11.848,83 EUR**
6. Einrichtung eines Behinderten-WC's  
beauftragt, noch nicht vollständig fertiggestellt, Auftragsumme: **14.258,16 EUR**
7. Anschluss Blitzschutz  
beauftragt, noch nicht fertiggestellt, Auftragsumme: **850,85 EUR**

Fertigstellung von Pkt. 6.+ 7. -und damit der Gesamtmaßnahme-  
voraussichtlich bis Ende November 2019

<b>Finanzielle Auswirkungen?</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein				
<b>Veranschlagung</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnishaushalt 2019	<input type="checkbox"/> Finanzhaushalt 20	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, mit 110.000 €	Buchungsstelle: 21111-523130

### Anlagen: