

Bauvorhaben

Sanierung kath. Kindergarten "St. Quirinus", Auf der Heide 7, 56729 Langenfeld

Bauherr:

Kath. Kirchengemeinde "St. Quirinus", Mayener Straße 1, 56719 Langenfeld

Projektnr.:

K-017-02



Kostenstand/Datum:

3.9.15

Kostenbewilligung:

A2-Antrag	Nr. A2 / 34978	67.500,00 €
Nachtrag	Nr. A2 /	- €
gesamt:		67.500,00 €

Kostenbeauftragung:

Auftragssummen gesamt:	64.482,88 €
Nachtragssummen gesamt:	- €
gesamt:	64.482,88 €

Kostenabrechnung:

Kostengenehmigung:	67.500,00 €
Aktuelle Kostenabrechnung:	-74.323,31 €
Restbetrag gesamt:	-6.823,31 €

anrechenbare Kosten:

-61.263,26

entspricht netto

-51.481,73

Gewerk	Firma		Auftragssumme	ZFG	Nachträge	Gesamtsumme
1. Rohbauarbeiten	Schlich, Langscheid		2.721,53 €		- €	2.721,53 €
Rechnung	Eingang	Ausgang	Auszahlung			
RE-Nr. 15/04/08	30.04.2015	30.04.2015	373,54 €	-373,54 €	001	
RE-Nr. 15/05/09	27.05.2015	27.05.2015	2.650,09 €	-2.650,09 €	010	
RE-Nr. 15/07/01	03.07.2015	06.07.2015	803,44 €	-803,44 €	020	
RE-Nr. 15/08/01	13.08.2015	17.08.2015	1.728,84 €	-1.728,84 €	023	
Kostenabrechnung gesamt			5.555,91 €			
Mehr/Minder gegenüber Beauftragung			-2.834,38 €			
2. Maler-, Trockenbau-, Boden	Haroß, Mendig		3.678,65 €		- €	3.678,65 €
Rechnung	Eingang	Ausgang	Auszahlung			
1. AZ Nr. 201556	12.05.2015	12.05.2015	3.377,82 €	-3.377,82 €	004	
SR Nr. 2015648	06.07.2015	06.07.2015	3.713,87 €	-3.713,87 €	021	
Kostenabrechnung gesamt			7.091,69 €			
Mehr/Minder gegenüber Beauftragung			-3.413,04 €			
3. Fliesen- und Plattenarbeiten	Gail, Ettringen		4.155,36 €		- €	4.155,36 €
Rechnung	Eingang	Ausgang	Auszahlung			
RE-Nr. 2015134	12.05.2015	12.05.2015	2.832,53 €	-2.832,53 €	005	
Kostenabrechnung gesamt			2.832,53 €			
Mehr/Minder gegenüber Beauftragung			1.322,83 €			
4. Schreinerarbeiten	Mohr & Sohn, Kottenheim		5.421,64 €		- €	5.421,64 €
Rechnung	Eingang	Ausgang	Auszahlung			
RE-Nr. 30506	28.05.2015	28.05.2015	5.470,43 €	-5.470,43 €	011	
Kostenabrechnung gesamt			5.470,43 €			
Mehr/Minder gegenüber Beauftragung			-48,79 €			
4. Sanitärarbeiten	Meid, Weibern		6.369,17 €		- €	6.369,17 €
Rechnung	Eingang	Ausgang	Auszahlung			
RE-Nr. R15-385	18.06.2015		4.749,21 €	-4.749,21 €	019	
Kostenabrechnung gesamt			4.749,21 €			
Mehr/Minder gegenüber Beauftragung			1.619,96 €			

5. Elektroarbeiten	Nürnberg, Langenfeld		2.330,73 €			- €	2.330,73 €
Rechnung	Eingang	Ausgang	Auszahlung				
RE-Nr. R004408	09.06.2015	10.06.2015	4.167,89 €	-4.167,89 €	012		
RE-Nr. R004419	09.07.2015	09.07.2015	252,32 €	-252,32 €	022		
RE-Nr. R004472	25.08.2015	25.08.2015	214,49 €	-214,49 €	025		
Kostenabrechnung gesamt			4.634,70 €				
Mehr/Minder gegenüber Beauftragung			-2.303,97 €				
6. Küchenausstattung	Gasto-Service, Sabershausen		20.364,47 €			- €	20.364,47 €
Rechnung	Eingang	Ausgang	Auszahlung				
1. AZ Nr. AF-201505/47	22.05.2015	26.05.2015	16.291,58 €	-16.291,58 €	007		
Re Nr. RE-201505/24481	22.05.2015	26.05.2015	70,36 €	-70,36 €	008		
SR Nr. RE-201506/24725	12.06.2015		5.009,42 €	-5.009,42 €	018		
Kostenabrechnung gesamt			21.371,36 €				
Mehr/Minder gegenüber Beauftragung			-1.006,89 €				
7. Ausstattung	Wehrfritz, Bad Rodach		8.400,86 €			- €	8.400,86 €
Rechnung	Eingang	Ausgang	Auszahlung				
RE-Nr. 829559	07.05.2015	07.05.2015	6.321,98 €	-6.321,98 €	002		
RE-Nr. 830570	07.05.2015	07.05.2015	1.122,44 €	-1.122,44 €	003		
RE-Nr. 8232131	13.05.2015	13.05.2015	526,89 €	-526,89 €	006		
RE-Nr. 852243	11.06.2015	11.06.2015	261,54 €	-261,54 €	017		
Kostenabrechnung gesamt			8.232,85 €				
Mehr/Minder gegenüber Beauftragung			168,01 €				
8. Ausstattung	Widmaier, Aichwald		534,70 €			- €	534,70 €
Rechnung	Eingang	Ausgang	Auszahlung				
RE-Nr. RE001091	10.06.2015	10.06.2015	529,41 €	-529,41 €	013		
Kostenabrechnung gesamt			529,41 €				
Mehr/Minder gegenüber Beauftragung			5,29 €				
9. Ausstattung	Vögele, Pfullingen		235,62 €			- €	235,62 €
Rechnung	Eingang	Ausgang	Auszahlung				
RE-Nr. 155091	26.05.2015	26.05.2015	235,62 €	-235,62 €	009		
Kostenabrechnung gesamt			235,62 €				
Mehr/Minder gegenüber Beauftragung			- €				
10. Sonstige	Sonstige					- €	- €
Rechnung		Ausgang	Auszahlung				
Wolk AG RE-Nr. 1156647	10.06.2015	10.06.2015	28,95 €	-28,95 €	014		
faber RE-Nr. 5406772	10.06.2015	10.06.2015	142,16 €	-142,16 €	015		
faber RE-Nr. 5407001	10.06.2015	10.06.2015	60,21 €	-60,21 €	016		
Rech RE-Nr. 15080001	17.08.2015	17.08.2015	195,23 €	-195,23 €	024		
Endreinigung	25.08.2015	25.08.2015	133,00 €	-133,00 €	026		
Kostenabrechnung gesamt			559,55 €				
Mehr/Minder gegenüber Beauftragung			-559,55 €				
11. Gebühr Bauantrag	Kreisverwaltung Mayen-Köller		166,80 €			- €	166,80 €
Rechnung	Eingang	Ausgang	Auszahlung				
Rg.-Nr. 407676	04.03.2015	04.03.2015	166,80 €	-166,80 €			
Kostenabrechnung gesamt			166,80 €				
Mehr/Minder gegenüber Beauftragung			- €				
12. Architekt	BERDI Architekten		10.108,35 €			- €	10.108,35 €
Rechnung	Eingang	Ausgang	Auszahlung				
RE-Nr. 2406714-K017-02	22.09.2014	22.09.2014	2.000,00 €	-2.000,00 €			
RE-Nr. 2506215-K017-02	17.08.2015	17.08.2015	10.893,25 €	-10.893,25 €			
Kostenabrechnung gesamt			12.893,25 €				
Mehr/Minder gegenüber Beauftragung			-2.789,90 €				