

TOP	Neubau Feuerwehrgerätehaus Baar, Sachstand
------------	---

Verfasser: Götz Michael Beckers Bearbeiter: Götz Michael Beckers Fachbereich: Fachbereich 2	
Datum: 18.08.2020	Aktenzeichen:
Telefon-Nr.: 02651/8009-18	

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Bau- und Planungsausschuss	öffentlich	27.08.2020	Kenntnisnahme
Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	03.09.2020	Kenntnisnahme
Verbandsgemeinderat	öffentlich	10.09.2020	Kenntnisnahme

Vorlage zur Kenntnisnahme:

Nach der durch die Ortsgemeinde erfolgten Baureifmachung des Baugrundstücks Mühlenweg 4 in Oberbaar, einschließlich dem Abriss der alten Kegelbahn, wird in der **35. KW (24. bis 28.08.2020)** mit den Bauarbeiten (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Rohbauarbeiten) begonnen.

Die Aufträge für die Erd-und Rohbauarbeiten, sowie für die Heizungs-und Sanitärarbeiten sind vergeben und beauftragt:

Die Erd-und Rohbauarbeiten werden durch die Fa. Theisen Bau GmbH, Krufft ausgeführt.

Die Heizungs- und Sanitärarbeiten werden von der Fa. GST Wagner in Weiler ausgeführt.

Die Gewerke Zimmerarbeiten, Dachdeckerarbeiten und Kunststoff-/Aluminium-Fensterarbeiten wurden mit wertbaren Angeboten zwischenzeitlich submittiert und befinden sich in der fachtechnischen Prüfung.

Die öffentliche Ausschreibung für das Gewerk Elektroinstallationsarbeiten hatte kein wertbares Angebot hervorgebracht und wird erneut zeitnah ausgeschrieben.

Aktuell befinden sich die Gewerke Innenputzarbeiten, Außenputzarbeiten, sowie Estricharbeiten in öffentlicher Ausschreibung.

Die im Zuge der o.g. Vergaben und Submissionen, erzielten, bzw. vorliegenden Kostensummen bewegen sich im Rahmen der Kostenschätzung für die Gebäudeerstellung.

Die Fertigstellung des Gebäudes ist für das Frühjahr 2021 geplant.