

**Informationsvorlage
Verbandsgemeinde****TOP****Sachstand Erweiterung
Verwaltungsgebäude**Verfasser:
Bearbeiter: Alexandra Lazer
Fachbereich 4.1Datum:
23.02.2023

Aktenzeichen:

Telefon-Nr.:
02651/8009-49

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Bau- und Planungsausschuss	öffentlich	09.03.2023	Kenntnisnahme
Struktur- und Umweltausschuss	öffentlich	09.03.2023	Kenntnisnahme
Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	23.03.2023	Kenntnisnahme
Verbandsgemeinderat	öffentlich	30.03.2023	Kenntnisnahme

Sachverhalt:

In Anknüpfung an die letzte Sitzungsrunde wird über den Fortgang der Arbeiten zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes wie folgt informiert (Stand 01.03.2023):

Stand der Bauarbeiten:

Die Bauarbeiten verlaufen -trotz des teilweise winterlichen Wetters- weiterhin planmäßig und die Kosten bewegen sich innerhalb des gesteckten Rahmens. Die aktuelle Kostenübersicht kann der beigefügten Tabelle entnommen werden.

Die Rohbauarbeiten sind fast abgeschlossen. In der 9. KW wird der Dachstuhl aufgeschlagen, im Anschluss erfolgt das Ausmauern durch den Rohbauer und die Abdichtung durch den Dachdecker. Der geplante Rohbaufertigstellungstermin am 15.03.2023 wird eingehalten.

Ausschreibungen und Auftragsvergaben:

Das Gewerk „Außenputz“ wurde an die Firma Müller & Montada vergeben. Weiterhin wurden die Gewerke „Innenputz“ an die Firma Mesa Putz GmbH, „Estrich“ an die Firma Teamfloor vergeben. Der Auftrag für die Lieferung und Montage der Fenster und des Sonnenschutzes wird durch die Firma Weiler aus Krufft ausgeführt.

Die PV-Anlage für das neue Dach wurde geplant und ausgeschrieben. Submissionstermin ist am 29. März 2023.

Über den weiteren Baufortschritt wird in der kommenden Sitzungsrunde informiert. Gleiches gilt für die Entwicklung der Baukosten. Im Übrigen wird auf die in der Anlage beigefügten Bilder und Kostenaufstellung verwiesen.

