

<b>TOP</b>	<b>Sachstandbericht laufender Baustellen 2019</b>
------------	---

Verfasser: Bearbeiter: Dominik Dröschel Fachbereich: Fachbereich 4	
Datum: 25.11.2019	Aktenzeichen: 825-51
Telefon-Nr.: 02651/8009-43	

<b>Gremium</b>	<b>Status</b>	<b>Termin</b>	<b>Beschlussart</b>
Werkausschuss	öffentlich	03.12.2019	Kenntnisnahme

**Vorlage zur Kenntnisnahme:****Vorlage zur Kenntnisnahme:**

Der Werkausschuss wird um Kenntnisnahme nachstehender Sachstände gebeten.

Für die im Jahre 2019 beschlossenen Investitions- bzw. Dienstleistungsmaßnahmen ist derzeit folgender Sachstand festzuhalten:

**Erschließung Gewerbegebiet „Wallemer Weg“**

Die Erschließung der Erweiterungsfläche im Gewerbegebiet „Wallemer Weg“ in der Ortsgemeinde Ettringen ist zwischenzeitlich durch Erweiterung des bestehenden Trennsystemes durch von der Fa. Karst, Kelberg-Meisenthal ausgeführt worden.

Die Schlussrechnung wurde mit 110.340,13 € geprüft. Die Unterschreitung der Auftragssumme von 123.386,02 € ist durch eine Änderung der Ausbauplanung begründet.

Einmalbeiträge wurden gegenüber der Ortsgemeinde, die die Grundstücke für vollerschlossen veräußert hat, geltend gemacht, ebenso der anteilige Straßenoberflächenentwässerungsanteil.

**Erschließung Neubaugebiet „Auf Breitenholz“**

Die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet „Auf Breitenholz“ mit gleichzeitiger Umwandlung des vorhandenen Mischsystem in ein Trennsystem durch Verlegung eines zusätzlichen Niederschlagswasserkanals kommen derzeit zur Ausführung und werden noch in diesem Jahre abgeschlossen und auch abgerechnet. Die Entwässerungsarbeiten sind fertiggestellt. Die Wiederherstellung der Oberflächen wird in KW49 begonnen.

Die entsprechenden einmaligen Entwässerungsbeiträge und Straßenoberflächen-entwässerungsanteile wurden gegenüber den Grundstückseigentümern bzw. der Ortsgemeinde Ettringen geltend gemacht.

Wesentliche Schwierigkeiten im Bauablauf sind nicht eingetreten, jedoch wurde mangels verbindlicher Bestandspläne (Altanlagen) mehrfaches Kreuzen der Wasserleitung mit Handschachtung erforderlich und dadurch bedingt größere Oberflächenwiederherstellungen.

### **Flächenkanalisation Kehrig – Erneuerung Hauptsammler „Am Klosterbach“**

Die Arbeiten zur Erneuerung des Hauptabwassersammlers in Kehrig, wurden 2018 abgeschlossen. Die Schlussrechnung wurde mit 678.552,72 € geprüft. Die Unterschreitung des Auftragsangebots in Höhe von 770.684,81 € ist zurück zu führen auf die geringen Wasserhaltungskosten aufgrund des Trockenwetters und 400 m<sup>3</sup> Aushub, die ortsnahe eingebaut wurden.

Die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an der Bachverrohrung wurde mit 98.888,15 € ermittelt.

Die bewilligte Landesförderung wurde mit insgesamt 225.800,00 € abgerufen.

### **Flächenkanalisation St. Johann – Erneuerung Kanalhausanschlüsse Barbarastraße, 2. Bauabschnitt**

Die teilweise Erneuerung der Kanalhausanschlüsse laut TV-Schadensbewertung erfolgte im Zuge der gemeinsamen Maßnahme mit der Ortsgemeinde für den Straßenvollausbau.

Die Entwässerungsarbeiten sind abgeschlossen und werden voraussichtlich noch in diesem Jahre abgerechnet.

### **Optimierung/Pumpenerneuerung der Pumpwerke Acht und Büchel**

Die Arbeiten wurden 2018 fertig gestellt und werden 2019 endgültig abgerechnet.

Die bewilligten zinslosen Landesdarlehen von 829.500,00 € wurden bisher mit 806.500,00 € abgerufen.

Die restlichen Fördermittel werden sobald die Schlussrechnungssummen endgültig sind ebenfalls abgerufen.