

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| <b>TOP</b> | <b>Neubau Feuerwehrgerätehaus<br/>Bermel, Sachstand</b> |
|------------|---------------------------------------------------------|

|                                                                                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Verfasser: Götz Michael Beckers<br>Bearbeiter: Götz Michael Beckers<br>Fachbereich: Fachbereich 2 |               |
| Datum:<br>19.08.2020                                                                              | Aktenzeichen: |
| Telefon-Nr.:<br>02651/8009-18                                                                     |               |

| <b>Gremium</b>             | <b>Status</b> | <b>Termin</b> | <b>Beschlussart</b> |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Bau- und Planungsausschuss | öffentlich    | 27.08.2020    | Kenntnisnahme       |
| Haupt- und Finanzausschuss | öffentlich    | 03.09.2020    | Kenntnisnahme       |
| Verbandsgemeinderat        | öffentlich    | 10.09.2020    | Kenntnisnahme       |

**Vorlage zur Kenntnisnahme:**

In der **35. KW (24. bis 28.08.2020)** wird mit den Bauarbeiten (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Rohbauarbeiten) begonnen.

Die Aufträge für die Erd-und Rohbauarbeiten, sowie für die Heizungs-und Sanitärarbeiten sind vergeben und beauftragt:

Die Erd-und Rohbauarbeiten werden durch die Fa. Dennis Geyer Bauunternehmung, Wimbach ausgeführt.

Die Heizungs- und Sanitärarbeiten werden von der Fa. GST Wagner in Weiler ausgeführt.

Die Gewerke Zimmerarbeiten, Dachdeckerarbeiten und Kunststoff-/Aluminium-Fensterarbeiten wurden mit wertbaren Angeboten zwischenzeitlich submittiert und befinden sich in der fachtechnischen Prüfung.

Die öffentliche Ausschreibung für das Gewerk Elektroinstallationsarbeiten hatte kein wertbares Angebot hervorgebracht und wird erneut zeitnah ausgeschrieben.

Aktuell befinden sich die Gewerke Innenputzarbeiten, Außenputzarbeiten, sowie Estricharbeiten in öffentlicher Ausschreibung.

Die im Zuge der o.g. Vergaben und Submissionen, erzielten, bzw. vorliegenden Kostensummen bewegen sich im Rahmen der Kostenschätzung für die Gebäudeerstellung.

Die Fertigstellung des Gebäudes ist für das Frühjahr 2021 geplant.

