

Ortsgemeinde Kehrig

Vorlage Nr. 043/284/2022

Beschlussvorlage

TOP

Sachstandsmitteilung Grundschule

Verfasser:
Bearbeiter: Alexandra Lazer
Fachbereich: Fachbereich 4.1

Datum:
29.09.2022

Aktenzeichen:

Telefon-Nr.:
02651/8009-49

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Ortsgemeinderat	öffentlich	18.10.2022	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Ortsgemeinderat nimmt den Sachverhalt sowie die Mehr- und Minderkosten zur Kenntnis und stimmt den Mehrkosten zu.

Beschluss:

Abstimmungsergebnis:

<input type="checkbox"/> Ein- stimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Laut Beschlussvor- schlag	<input type="checkbox"/> Abweichender Beschluss
---	--	----	------	------------	--	---

Sachverhalt:

Der Pausenhallenanbau und die brandschutztechnische Ertüchtigung befinden sich in den letzten Zügen. Die Gewerke Putz-, Dachdecker- und Zimmererarbeiten sind abgeschlossen. Bei dem Gewerk Putz haben wir eine Kostenüberschreitung gegenüber dem Auftrag von 3.734,96 €, das ist auf die aufgetretenen Materialpreiserhöhungen sowie erbrachte Mehrleistung zurückzuführen. Das Gewerk Dachdeckerarbeiten hat Mehrkosten in Höhe von 28.292,04 €. Diese Mehrkosten wurden durch Materialpreiserhöhungen, die notwendige Materialänderung, welche durch die mangelnde Tragfähigkeit des Bestandsdaches und des Nachbargebäudes hervorgerufen

wurde sowie die Auftragsenerweiterung verursacht. Der Dachstuhl wurde um 4.829,02 € gegenüber der Kostenschätzung teurer. Das Gewerk Estrich ist ebenfalls abgerechnet, mit Minderkosten von 1.452,21 € gegenüber der Kostenschätzung. Das Gewerk Fliesenarbeiten wird voraussichtlich günstiger als geschätzt, die WC-Trennwände bleiben ebenfalls im geschätzten Rahmen. Die Metall- und Glaserarbeiten werden durch die Erweiterung des Auftrages höher als geschätzt. Die Trockenbauarbeiten erhöhen sich durch die Auflagen aus dem Brandschutz. Den einzelnen Nachträgen wurde bereits seitens Ortsgemeinde zugestimmt. Trotz einiger Kostenerhöhungen kann der Anbau durch die veranschlagten Haushaltsmittel finanziert werden.

In den Herbstferien werden zusätzlich Arbeiten in dem Bestandsgebäude stattfinden. Aus brandschutztechnischen Gründen wird eine zusätzliche Innentür in einem Klassenraum eingebaut. Wegen der Lautstärke und Staubentwicklung finden diese Arbeiten in den Ferien statt.

In den Sommerferien wurden zusätzlich zu der bereits laufenden Maßnahme die RLT-Anlagen eingebaut und in Betrieb genommen. Die Leistung ist bereits komplett abgerechnet, mit einer Kosteneinsparung von 29.888,60 €. Ein Gerät konnte aus Platzgründen leider nicht eingebaut werden.

Finanzielle Auswirkungen?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein				
Veranschlagung				
<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnishaushalt 2022	<input type="checkbox"/> Finanzhaushalt 2022	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, mit 375.000 €	Buchungsstelle: 21111-096100-89- 9

Anlagen: