

**Informationsvorlage
Verbandsgemeinde****TOP****Sachstandsbericht laufende
Baustellen 2022**Verfasser: Matthias Steffens
Bearbeiter: Matthias Steffens
Fachbereich 4Datum:
11.11.2022Aktenzeichen:
5 825Telefon-Nr.:
02651/8009-42

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Werkausschuss	öffentlich	29.11.2022	Kenntnisnahme

Vorlage zur Kenntnisnahme:

Der Werkausschuss wird um Kenntnisnahme nachstehender Sachstände gebeten.

Neben der im vorherigen Tagesordnungspunkt dargestellten Bauarbeiten der Interimskläranlage auf der Kläranlage Karbachtal sind derzeit folgende Maßnahmen des Abwasserwerkes in der Ausführung:

1. Erschließung des Neubaugebietes „Pörschesch II“ in der Ortsgemeinde Kehrigh

Es sind zwischenzeitlich die Erschließungsstraßen abgeschoben und die beauftragte Firma Karst hat mit der Verlegung der ersten Leitungen des Trennsystemes begonnen.

Die Kanalbauarbeiten werden voraussichtlich bei entsprechender Witterung noch im Jahre 2022 abgeschlossen, danach folgen die weiteren Versorgungsleitungen wie Wasser, Strom, Glasfaser usw.

Probleme in der Bauausführung sind bisher nicht gegeben.

Die Vorausleistungen auf die einmaligen Entwässerungsbeiträge wurden zwischenzeitlich gegenüber der Ortsgemeinde Kehrigh geltend gemacht.

2. Neubaugebiet, 1. Erweiterung „Hinter dem Dorf“ Kirchwald

Hier gelten die gleichen Ausführungen wie zum Neubaugebiet in Kehrig mit der Maßgabe, dass hier die Entwässerungsarbeiten ebenfalls in vollen Zügen umgesetzt werden.

Auch hier könnte die Erschließung der Baugrundstücke abwassermäßig bis Ende des Jahres abgeschlossen werden.

Die Vorausleistungen auf Einmalbeiträge wurden gegenüber der Ortsgemeinde Kirchwald geltend gemacht.

3. Neubaugebiet „Viertelstück“ in der Ortsgemeinde Ditscheid

Die beauftragte Firma Wallebohr hat die Entwässerungsarbeiten zwischenzeitlich aufgenommen und wird diese nach dem Bauzeitenplan und vorbehaltlich der Witterung bis voraussichtlich Ende Februar/Anfang März fertigstellen.

Danach folgen die weiteren Erschließungen mit einer geplanten Fertigstellung Ende Mai 2023.

Die Grundstücksverhandlungen für den Bau des notwendigen Regenrückhaltebeckens am Tiefpunkt sind abgeschlossen und der Wasserrechtsantrag wurde zwischenzeitlich durch Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis der SGD Nord von 08.02.2022 beschieden.

4. Neubau Regenüberlaufbecken Ettringen, Barbarastraße

Der Bau des neuen Regenrückhaltebeckens in der Barbarastraße bewegt sich im Bauzeitenplan.

Der Beckenkörper ist gesetzt, die Siebanlage eingebaut und das Becken verschlossen.

Die Ablaufleitung zum Versickerungsbecken unterhalb Breitenholz einschl. Erhöhung der Dammkrone ist abgeschlossen.

Derzeit werden die Zulaufleitungen in zwei Haltung durch Vergrößerung der Dimension auf DN 700 mm erneuert.

Die Arbeiten könnten bei guter Witterung noch dieses Jahr abgeschlossen werden.

Bei stärkeren Regenereignissen werden nunmehr die abgeschlagenen Wassermengen aus dem oberen Teilbereich der Ortslage in das bereits bestehende Versickerungsbecken unterhalb des Baugebietes „Auf Breitenholz“ schadlos der Versickerung zuführt.

Damit werden deutlich geringere Wassermengen an den Winkelwiesenbach abgegeben.