

**Informationsvorlage
Verbandsgemeinde****TOP****Sachstand laufende Baustellen**Verfasser: Dominik Dröschel
Bearbeiter: Dominik Dröschel
Fachbereich 4.2Datum:
04.04.2024Aktenzeichen:
825-51Telefon-Nr.:
02651/8009-43

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Werkausschuss	öffentlich	16.04.2024	Kenntnisnahme

Sachverhalt:**Vorlage zur Kenntnisnahme:**

Der Werksausschuss wird um Kenntnisnahme nachstehender Sachstände gebeten.

Derzeit sind folgende Maßnahmen des Abwasserwerks in der Ausführung:

- **Fertigstellung der Straßen Baugebiet „Im Ecker“**

Das Versickerungsbecken Arft „Im Ecker“ ist fertiggestellt, die VOB Abnahme hat stattgefunden. Die Schlussrechnungssumme deckt sich mit der Auftragssumme.

- **Ortsgemeinde Kottenheim, Erneuerung Kanalhausanschlüsse „Am Wingertsberg“ und „Unter den Wingerten“**

Die Erneuerung der Hausanschlüsse „Unter den Wingerten“ ist bereits abgeschlossen. Die beauftragte Firma Werner Mohrs GmbH, Andernach, stellt derzeit Wasserhausanschlüsse in der Straße „Am Wingertsberg“ her. Im Anschluss werden die Kanalhausanschlüsse erneuert.

- **NBG Baar-Wanderath – „Auf der Heide 1. Erweiterung“**

Zur Erschließung des Neubaugebiets „Auf der Heide 1. Erweiterung“ wird die Flächenkanalisation im Trennsystem erweitert. Dazu werden von der bauausführende Firma Thomas Karst, Kelberg-Meisenenthal 115 lfdm Schmutzwasser- und 145 lfdm Regenwasserhaltungen sowie 25 Hausanschlüsse hergestellt. Derzeit werden die Haupthaltungen verlegt.

- **Mischwasserbehandlung Kläranlage Karbachtal**

Für die Optimierung der Mischwasserbehandlung auf der Kläranlage Karbachtal wird ein neues Trennbauwerk mit Ableitung in ein herzustellendes Regenüberlaufbecken mit Klärüberlauf hergestellt.

Die für Los 1 (Tiefbau) beauftragte Firma Mogendorf & Schmitz, Mühlheim Kärlich hat die Baustelle bereits vor dem Spatenstich am 19.03.2024 eingerichtet. Im Moment laufen die Ausschachtungen für das RÜB.