

TOP	Sachstandsbericht laufende Baustellen
------------	--

Verfasser: Matthias Steffens Bearbeiter: Matthias Steffens Fachbereich: Fachbereich 4	
Datum: 13.11.2017	Aktenzeichen: 5 825
Telefon-Nr.: 02651/8009-42	

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Werkausschuss	öffentlich	27.11.2017	Kenntnisnahme

Vorlage zur Kenntnisnahme:

Der Werkausschuss wird um Kenntnisnahme nachstehender Sachstände gebeten.

Erweiterung der Flächenkanalisation Ettringen im Bereich „Auf Breitenholz – Niederschlagswasserableitung“

Die Maßnahmen zur Verlängerung des Niederschlagswasserkanals im Vorgriff auf die Gesamterschließung des Baugebietes „Auf Breitenholz“ im Trennsystem wurden von der beauftragten Firma Ollig zwischenzeitlich abgeschlossen und die Leitung bereits bis zum Standort der öffentlichen Versickerungsanlage hergestellt.

Der Wasserrechtsantrag für die öffentliche Versickerungsanlage selbst wird in Kürze gestellt.

Nach Abschluss der Überplanungen der bisherigen Mischentwässerung in ein Trennsystem erfolgt dann die öffentliche Ausschreibung und Vorbereitung der Vergabe für den Werkausschuss für Anfang 2018.

Flächenkanalisation Kottenheim – Erneuerung Abwasserleitung in der Antoniusstraße

Die Firma Josef Schmitt GmbH, Ulmen hat die Gesamtmaßnahme einschließlich Straßenvollausbau abgeschlossen.

Die Gesamtkosten für die Erneuerung der Mischwasserleitung einschließlich Kanalhausanschlüssen werden wohl nicht in Höhe des erteilten Auftrages erreicht werden. Inwieweit die Abrechnung noch in 2017 erfolgen kann, steht nicht fest, vorsorglich wurde im Wirtschaftsplan 2018 ein Restbetrag eingestellt.

Der restliche Mittelabruf der bewilligten zinslosen Landesdarlehen wird dann auch 2018 erfolgen.

Optimierung Fangebecken Reudelsterz

Die beschlossenen Sanierungs- und Optimierungsmaßnahmen mit Einbau der neuen Drosseleinrichtung, der Anbindung der Fernwirktechnik und der Höhenstandsmessung sind abgeschlossen und werden in diesem Jahr noch endgültig abgerechnet.

Installation einer P-Online-Messung auf den Kläranlagen Mimbachtal und Nitzbachtal

Die P-Online-Messungen für beide Kläranlagen wurden im September installiert und nach erfolgreichem Probetrieb offiziell mit Wirkung zum 01.10.2017 für Mimbachtal bzw. 01.11.2017 für Nitzbachtal in Betrieb genommen.

Die bisher gemessenen neuen Werte sind deutlich unter der neuen Festsetzung und können damit auch gesichert eingehalten werden.

Der SGD Nord wurden zwischenzeitlich die Anträge auf Änderung der wasserrechtlichen Erlaubnis mit der **Neufestsetzung des Einleitewertes für P_{ges} von bisher 3,0 mg/l auf 2,4 mg/l** vorgelegt, sodass damit durch die 20 %ige Senkung die Voraussetzungen für die Verrechnung der Abwasserabgabe für die vergangenen 3 Jahre erfüllt sind.

Nach Rücksprache mit der SGD Nord wird der jeweilige Verrechnungsantrag unmittelbar über die Internetplattform eingestellt, sodass auch hier kurzfristig mit einer Entscheidung zu rechnen ist, sodass die P-Online-Messungen in Höhe der Investition zu 100 % aus diesen Abwasserabgaberückflüssen finanziert werden.

Kanalspülungen und TV- Kamerabefahrungen in Kottenheim

Die Inspektionsarbeiten in Kottenheim sind in großem Umfange bereits durchgeführt, der Abschluss wird voraussichtlich jedoch erst mit den Restarbeiten in 2018 erfolgen.

Entsprechende Mittel sind im Wirtschaftsplan 2017 als auch im neuen Wirtschaftsplan 2018 bei Sachkonto 54731 im Erfolgsplan veranschlagt.

Die nächsten Inspektionsarbeiten werden im Laufe des Jahres 2018 zur Vergabe im Werkausschuss vorbereitet.

Nach Auswertung der Zustandsveränderungen / Schadensbilder erfolgt eine Vorstellung der Ergebnisse im Werkausschuss mit gleichzeitiger Beratung über die weiteren Maßnahmen und den zeitlichen Ablauf.