

TOP	Sanierung Verwaltungsgebäude
------------	-------------------------------------

Verfasser: Bearbeiter: Alexandra Lazer Fachbereich: Fachbereich 2	
Datum: 28.08.2019	Aktenzeichen:
Telefon-Nr.: 02651/8009-49	

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Bau- und Planungsausschuss	öffentlich	12.09.2019	Kenntnisnahme

Vorlage zur Kenntnisnahme:

Die Vorbereitenden Arbeiten für die Sanierung laufen wie geplant. Folgende Vergaben der Handwerksleistungen sind erfolgt:

- Gerüstbau,
- Holzfenster,
- Alufenster,
- Natursteinsanierung,
- Abbrucharbeiten,
- Metallbau- und Schlosserarbeiten,
- Fliesenarbeiten.

Es finden in nächsten Tagen Termine mit den Handwerkern für das notwendige Aufmaß statt.

Die Aufträge für Sonnenschutzanlagen, Schreinerarbeiten, Trockenbauarbeiten, Malerarbeiten, Plattformlift, WC-Trennwände sind in Vorbereitung und werden Anfang September verschickt.

Die Ausschreibungen Innendämmung und Bodenbeläge werden wegen fehlenden oder nicht hinreichenden Angeboten erneut ausgeschrieben.

Alle Vergaben liegen bis jetzt im Rahmen der Kostenschätzung