

TOP	Sachstandsbericht laufende Baustellen 2019
------------	---

Verfasser: Matthias Steffens Bearbeiter: Matthias Steffens Fachbereich: Fachbereich 4	
Datum: 02.09.2019	Aktenzeichen: 5 825
Telefon-Nr.: 02651/8009-42	

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Werkausschuss	öffentlich	17.09.2019	Kenntnisnahme

Vorlage zur Kenntnisnahme:

Der Werkausschuss wird um Kenntnisnahme nachstehender Sachstände gebeten.

Für die im Jahre 2019 beschlossenen Investitions- bzw. Dienstleistungsmaßnahmen ist derzeit folgender Sachstand festzuhalten:

1. Erschließung Gewerbegebiet „Wallemer Weg“

Die Erschließung der Erweiterungsfläche im Gewerbegebiet „Wallemer Weg“ in der Ortsgemeinde Ettringen ist zwischenzeitlich durch Erweiterung des bestehenden Trennsystemes durch von der Fa. Karst, Kelberg-Meisenthal ausgeführt worden.

Derzeit kommen die restlichen Arbeiten an Versorgungsleitungen zur Ausführung.

Einmalbeiträge wurden gegenüber der Ortsgemeinde, die die Grundstücke für vollerschlossen veräußert hat, geltend gemacht, ebenso der anteilige Straßenoberflächenentwässerungsanteil.

Die Entwässerungsarbeiten wurden ohne Schwierigkeiten ausgeführt.

2. Erschließung Neubaugebiet „Auf Breitenholz“

Die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet „Auf Breitenholz“ mit gleichzeitiger Umwandlung des vorhandenen Mischsystemes in ein Trennsystem durch Verlegung eines zusätzlichen Niederschlagswasserkanals kommen derzeit zur Ausführung und werden noch in diesem Jahre abgeschlossen und auch abgerechnet.

Die entsprechenden einmaligen Entwässerungsbeiträge und Straßenoberflächenentwässerungsanteile wurden gegenüber den Grundstückseigentümern bzw. der Ortsgemeinde Ettringen geltend gemacht.

Wesentliche Schwierigkeiten im Bauablauf sind nicht eingetreten, jedoch wurde mangels verbindlicher Bestandspläne (Altanlagen) mehrfaches Kreuzen der Wasserleitung mit Handschachtung erforderlich und dadurch bedingt größere Oberflächenwiederherstellungen.

Die Anbindung an die öffentliche Versickerungsanlage unterhalb des Baugebietes ist bereits in Teilen erfolgt.

Hinweis:

Die bisher auf Wunsch der Katholischen Kirchengemeinde Ettringen zurückgestellte Erschließung der restlichen Baugrundstücke im linksseitigen Erschließungsbereich soll nunmehr im Anschluss ausgeführt werden.

Diese Arbeiten müssen jedoch erneut ausgeschrieben werden, da ein Aufsatz auf die erfolgte Ausschreibung vergaberechtlich nicht zulässig ist.

Auf die Beratung der Arbeiten unter TOP 4 dieser Sitzung wird verwiesen.

Hier werden weitere Beitragsansprüche im Jahre 2020 geltend gemacht und die Maßnahme im Wirtschaftsplan 2020 veranschlagt.

Flächenkanalisation Kottenheim – Erneuerung Mischwasserleitung Gartenstraße

Die Arbeiten wurden 2018 fertig gestellt und 2019 abgerechnet.

Flächenkanalisation Kehrig – Erneuerung Hauptsammler „Am Klosterbach“

Die Arbeiten zur Erneuerung des Hauptabwassersammlers in Kehrig, wurden 2018 abgeschlossen, die Schlussrechnung (ohne Überschreitung der Auftragssumme) liegt derzeit zur abschließenden Prüfung beim Ingenieurbüro vor.

Die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an der Bachverrohrung wird danach endgültig ermittelt.

Die bewilligte Landesförderung wurde mit insgesamt 225.800,00 € abgerufen.

Flächenkanalisation St. Johann – Erneuerung Kanalhausanschlüsse Barbarastraße, 2. Bauabschnitt

Die teilweise Erneuerung der Kanalhausanschlüsse laut TV-Schadensbewertung erfolgte im Zuge der gemeinsamen Maßnahme mit der Ortsgemeinde für den Straßenvollausbau.

Die Entwässerungsarbeiten sind abgeschlossen und werden voraussichtlich noch in diesem Jahre abgerechnet.

Optimierung/Pumpenerneuerung der Pumpwerke Acht und Büchel

Die Arbeiten wurden 2018 fertig gestellt und werden 2019 endgültig abgerechnet.

Die bewilligten zinslosen Landesdarlehen von 829.500,00 € wurden bisher mit 706.500,00 € abgerufen.

Die restlichen Fördermittel werden sobald die Schlussrechnungssummen endgültig sind ebenfalls abgerufen.

Kläranlage Mimbachtal – Erneuerung der Schlammleitung II. Bauabschnitt

Die Arbeiten wurden fertiggestellt und abgerechnet. Der Baukostenzuschuss der VG Kaisersesch gemäß Zweckvereinbarung wurde geltend gemacht.