

**Informationsvorlage  
Verbandsgemeinde**

<b>TOP</b>	<b>Sachstand Erweiterung Verwaltungsgebäude</b>
------------	---

Verfasser: Bearbeiter: Alexandra Lazer Fachbereich 4.1	
Datum: 07.11.2023	Aktenzeichen:
Telefon-Nr.: 02651/8009-49	

<b>Gremium</b>	<b>Status</b>	<b>Termin</b>	<b>Beschlussart</b>
Verbandsgemeinderat	öffentlich	07.12.2023	Kenntnisnahme
Bau- und Planungsausschuss	öffentlich	23.11.2023	Kenntnisnahme
Struktur- und Umweltausschuss	öffentlich	23.11.2023	Kenntnisnahme

**Sachverhalt:**

In Anknüpfung an die letzte Sitzungsrunde im September 2023 wird über den Fortgang der Arbeiten zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes wie folgt informiert:

**Stand der Bauarbeiten am 17. November 2023:**

Die elastischen Bodenbeläge wurden verlegt und die Sockel montiert.

Die Wand- und Bodenfliesen in Sanitärräumen sind verlegt, die Sanitärinstallation ist abgeschlossen und die Wasserversorgung ist hergestellt.

Die Innentüren wurden geliefert und montiert. Die Montage der Eingangstür ist für die 47. KW vorgesehen. Ebenso die Fliesen im Flur und im Treppenhhaus.

Die Anbindung von Elektro- und Netzwerkleitungen an den Bestand konnte zum Teil erfolgen. Für die komplette Anbindung steht der Termin fest. Dafür muss die Stromzufuhr für die ganze Verwaltung abgeschaltet werden. Die Elektro-Feininstallation, wie Leuchtmittel und Kabelkanäle mit Netzwerk und Elektrosteckdosen, sind größtenteils fertig. Der Serverschrank für den Neubau wurde geliefert und befindet sich in der Bestückung.

Das Treppengeländer ist beauftragt. Die Statik für das Geländer wurde durch den Prüfstatiker freigegeben, das Geländer befindet sich bereits in der Produktion.

**Ausschreibungen und Auftragsvergaben:**

Die Ausschreibung für die Bauendreinigung ist erfolgt. Der Submissionstermin ist am 22.11.2023, das Ergebnis kann somit noch nicht mitgeteilt werden.

Die Lieferung der Büromöbel erfolgt in der 49. KW. Hierzu wird in der 47. KW ein provisorischer Zugang hergestellt. Im Zuge dessen werden die Fundamente für die Wärmepumpe hergestellt und die Wärmepumpe angeschlossen.

Die Planung der Außenanlage befindet sich in der finalen Abstimmung zwischen den Planungsbüros des Architekten, der TGA-Planer und Bauherrin.

**Kosten:**

Die Kosten bewegen sich innerhalb des gesteckten Rahmens. Die aktuelle Kostenübersicht kann der beigefügten Tabelle entnommen werden.